


**PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 252 DEL 04/06/13

**LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. CIABATTI LUISA PER L' INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA CASERMA FORESTALE DI CHIUSI DELLA VERNA
CIG ZE802A3A6E**

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha assegnato a questo Ente un finanziamento a fondo perduto di complessivi € 92.771,00 vincolati alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulle strutture assegnate al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, così come indicato nella nota ministeriale prot. DPN – 2009 – 0013633 del 24/06/2009;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale n°520 del 28/12/2011 si affidava l'incarico di progettazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della Caserma Forestale di Chiusi della Verna, all'Ing. Ciabatti Luisa, con studio in via Poccianti n°7 a Bibbiena (AR);

CONSIDERATO che i lavori di realizzazione di questi impianti fotovoltaici sono stati completati, così come certificato dalla Direzione Lavori (All. "A"), la cui documentazione è stata acquisita e validata dal Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse;

ACQUISITA la fattura n°4 del 08/04/2013 emessa dall'Ing. Ciabatti Luisa, con studio in via Poccianti n°7 a Bibbiena a Bibbiena (AR), di importo pari a 3.120,00€ (All. "B");

CONSIDERATO che il Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse ha accertato l'effettiva conclusione dei lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO quindi opportuno liquidare la suddetta fattura, emessa dall'Ing. Ciabatti Luisa, con studio in via Poccianti n°7 a Bibbiena (AR);

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, che integrano il presente atto quale allegato "C";

DETERMINA

1. di approvare la documentazione sottoscritta e consegnata dall'Ing. Luisa Ciabatti in qualità di Direttore dei Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla Caserma Forestale di Chiusi della Verna, documentazione allegata alla presente determinazione dirigenziale (All. "A");
2. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la fattura n°4 del 08/04/2013 emessa dall'Ing. Ciabatti Luisa, con studio in via Poccianti n°7 a Bibbiena (AR), di importo pari a 3.120,00€ (All. "A");
3. di imputare la somma di 3.120,00€ all'impegno di spesa I 526.1/11 a valere sul capitolo 11.060 del Bilancio dell'Ente, assunto con determinazione dirigenziale n°520/2011;
4. di prendere atto del parere rilasciato dai Responsabili dell'Ufficio Amministrazione e Pianificazione in ordine alla regolarità contabile e tecnica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "C".

IL DIRETTORE

dott. Giorgio Boscagli



ALLEGATO A

FATTURA N. 4

Bibbiena, 08 Aprile 2013

Spett.le. **Ente Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**
Via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio (AR)

Oggetto:

Parcella inerente la progettazione e direzione dei lavori, nonché redazione pratiche ENEL e GSE, relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 2.80 KWp di potenza sulla copertura della Caserma del Comando Stazione de La Verna Vallesanta.

CIG: ZE802A3A6E

ONORARI per le prestazioni professionali in oggetto	€	3000,00
+ cap (4%)	€	120,00
TOTALE	€	3120,00
Ritenuta d'acconto	€	0,00
NETTO DOVUTO	€	3120,00

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata da articolo 27, Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a Iva né ritenuta ai sensi provvedimento direttore agenzia Entrate n. 185820

Copia in data 10 APR. 2013

PIRRIE ARSIAE

10 APR. 2013 in data

PIRRIE ARSIAE
Consegnato originale a

ENTE PARCO NAZIONALE
Foreste Casentinesi
Monte Falterona - Campigna
Arrivo
Prot. N. 0001790 del 10-04-
2013
Cat. 14 Cl. 19 Fasc. 1



La sottoscritta **LUISA CIABATTI**, esercente attività di Ingegnere con domicilio fiscale in via Pociati n. 7 – 52011 Bibbiena (AR), avente partita IVA n. 01941710517 e Codice Fiscale n. CBT LSU 81A41 A851I

DICHIARA

- Di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in modalità ai sensi dell'articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, DI 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;
- Di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'articolo 27, comma 1, DI98/2011.

In fede

Bibbiena, 08/04/2013

Ing. Luisa Ciabatti

DICHIARAZIONE

Si attesta che il Dott. Ing. LUISA CIABATTI, nato a BIBBIENA AR il 01/01/1981, codice fiscale CBTLSU81A41A851I, matricola 795143, iscritto nei ruoli previdenziali di questa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti :

dal 07/01/2008 al 01/01/2013

dal 01/01/2013 ad oggi

risulta in regola con i versamenti contributivi per quanto accertato alla data odierna in relazione alle dichiarazioni reddituali rese.

La presente dichiarazione, prodotta in carta semplice ai soli fini amministrativi e comunque per soli casi in cui la legge non prevede il bollo, ha validità di mesi tre dalla data di rilascio.


Roma, 09/04/2013

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

(Fabrizio Fiore)



ALLEGATO B



**OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED INSTALLAZIONE
DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SEDE DEL CTA E CFS
DI CHIUSI DELLA VERNA**

STAZIONE APPALTANTE: ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI

**IMPRESA APPALTATRICE: Ditta F.lli Giuntini s.n.c con sede in Loc. Sala n. 4/A,
Pratovecchio AR;**

CONTRATTO: In data 22/03/2012, REP. N° 358/2012

Importo dei lavori	22.630,00
Oneri per la sicurezza	1.711,00
Importo di aggiudicazione	24.341,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladodici il giorno 27 del mese di Luglio , in Pratovecchio Via G. Brocchi 7

Il sottoscritto Ing. Ciabatti Luisa

Visti il contratto dei lavori in oggetto;

Visto il D.M. 19/04/2000, n° 145 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;

Visto l'art. 172 del DPR 21/12/1999, n° 554 regolamento di attuazione della L. 11/02/1994, n° 109;

Visti gli atti tecnici, tenuti tutti nel più rigoroso rispetto delle norme di cui agli atti prima richiamati,
dai quali emergono le seguenti risultanze:

Importo dei lavori	22.630,00
Oneri per la sicurezza di progetto	1.711,00
Importo contrattuale	24.341,00

Importo perizie suppletive e di variante

Ammontare definitivo dei lavori

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visti i registri contabili;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 27 (ventisette) Luglio 2012 e quindi entro il
tempo utile contrattuale.

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

Visto:


Il Responsabile del Procedimento di esecuzione

Il Responsabile del procedimento

Dott. Gianni Andreani

F.LLI GIUNTINI s.n.c.
di Giuntini Vincenzo & C.
Loc. Sala n.4/A
52045 Pratovecchio AR
C.F. e P.IVA 00996860516





STAZIONE APPALTANTE: ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED INSTALLAZIONE
DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SEDE DEL CTA E CFS
DI CHIUSI DELLA VERNA**

IMPRESA: Ditta F.lli Giuntini s.n.c. Loc. Sala n. 4/A Pratovecchio AR;

CONTRATTO: in data 22/03/2012 repertorio n.358/2012

Importo dei lav.	€	22.630,00
Oneri per la sicurezza	€	1.711,00
Totale netto contrattuale	€	24.341,00

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
(art. 173 DPR 21/12/1999 n. 554)
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale: il progetto relativo ai lavori occorrenti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella copertura della sede del CTA e CFS di Chiusi della Verna è stato redatto dall' Ing. Luisa Ciabatti di Bibbiena ed è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 578 del 30/12/2011, per un importo complessivo di €. 27.621,70 così ripartito:

1	Lavori categoria OG 1 (opere di edilizia civile e industriale)	€ 22.630,00
	Oneri per la sicurezza	€ 1.711,00
	Sommano lavori a base contrattuale:	€ 24.341,00
2.1	Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 724,90
2.2	Iva al 10% sui lavori a base d'asta e arrot.	€ 2434,10
2.3	Spese tecniche prog. eseg., strutturale, sicurezza (IVA e cassa comprese)	
2	Totale somme a disposizione	€ 3.159,00
3	Totale costo intervento	€ 27.500,00

Finanziamento: L'intervento per Pintero suo ammontare di €. 27.500,00 è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

Impresa appaltatrice: con determinazione n.578 del 30/12/2012 a seguito di procedura di cottimo fiduciario veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, in favore dell'impresa F.lli Giuntini s.n.c con sede in Loc. Sala 4/A, Pratovecchio (AR) con un quadro economico che si articolava così come in appresso indicato:

1.01.	Lavori categoria OG 1 (opere di edilizia civile)	€ 22.630,00
1.02	Oneri per la sicurezza	€ 1.711,00
1	Sommano lavori a contratto:	€ 24.341,00
2.01	Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 724,90
2.02	Iva al 10% sui lavori a base d'asta e oneri sicurezza	€ 2.434,70
2.03	Spese tecniche progetto esecutivo	€0,00
2	Totale somme a disposizione	€ 3.159,00
3	TOTALE LAVORI EDILI	€ 27.500,00

Contratto: il contratto venne stipulato tra le parti in data 22/03/2012 con n. 358/2012 di repertorio.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, è risultato di €.22.630,00 oltre ad € 1.711,00 per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € 24.341,00;

Perizie di variante e/o suppletive: non si sono rese necessarie, in corso d'opera, perizie di variata distribuzione di spesa e/o suppletive;

Nel corso dei lavori si sono rese necessarie opere impreviste indispensabili per procedere all'esecuzione dei lavori, come descritto nella perizia di individuazione delle somme aggiuntive relative ai lavori occorsi per imprevisti, da finanziarsi con le somme a disposizione previste in progetto;

Descrizione dei lavori: i lavori edili eseguiti di cui alla presente relazione, hanno riguardato la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella copertura della casa forestale di San Benedetto in Alpe oltre a piccoli interventi manutentori;

Sub appalto: Per la realizzazione delle varie categorie di lavori componenti l'opera di cui alla presente relazione, il soggetto appaltatore non ha fatto ricorso alle procedure di sub-appalto.

Consegna dei lavori: i lavori del contratto furono consegnati in data 10/07/2012 come risulta dal relativo verbale.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori: l'art. 8 del contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/09/2012.

Proroghe concesse: durante l'esecuzione dei lavori, non furono concesse proroghe del tempo utile contrattuale assegnato per l'ultimazione dell'opera.

Sospensione dei lavori: In corso d'opera non si sono rese necessarie sospensioni dei lavori;

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27 Luglio 2012 come fu accertato nella data medesima e quindi in tempo utile.

Ordini di servizio: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

Variazioni apportate: non sono state apportate variazioni al progetto originario;

Certificati d'acconto: durante il corso dei lavori, non sono stati emessi certificati d'acconto.

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 31/07/2012 ed ammonta a complessivi netti €22.630,00 oltre € 1.711,00 per complessivi € 24.341,00 e non essendo stati emessi certificati di pagamento è pari al credito netto dell'impresa;

Revisione dei prezzi: durante l'esecuzione dei lavori non è stata effettuata nessuna revisione dei prezzi contrattuali.

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Revisione dei prezzi: durante l'esecuzione dei lavori non è stata effettuata nessuna revisione dei prezzi contrattuali.

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori: durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni agli operai.

Assicurazione degli operai: l'Impresa mandataria e l'Impresa mandante, hanno assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 3751613 presso l'INAIL di Arezzo.

Assicurazioni sociali: è stato disposto d'ufficio, nei confronti dell'impresa il riscontro del corretto adempimento verso gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché negli accantonamenti dovuti, ai sensi della contrazione collettiva, agli organismi paritetici. In esito a tale verifica sono stati acquisiti agli atti d'ufficio, i seguenti documenti unici di regolarità contributiva (DURC):

➤ prot. n. del / /2012 emesso in Arezzo il / /2012 relativo all'Impresa F.lli Giuntini s.n.c, dal quale risulta la regolarità del soggetto controllato.

Avvisi ad opponendum: la pubblicazione dell'avviso ad opponendum è stata omessa poiché per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti di aree private, né si sono verificati danneggiamenti a cose o strutture di proprietà altrui, essendosi svolte le lavorazioni unicamente su proprietà della Stazione appaltante, il tutto come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei lavori acquisita agli atti d'ufficio.

Cessione di credito: dagli atti in possesso di questo Ufficio Tecnico, risulta che il soggetto appaltatore, non ha fatto ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dall'Ing Ciabatti Luisa, di Bibbiena con studio in Via Poccianti.

2 - VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 27/07/2012 alle ore 10,00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza del Sig. Vincenzo Giuntini in qualità di legale rappresentante della Ditta, ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
 - sono stati realizzati secondo il progetto nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla constatazione dell'assenza di riserve da parte dell'appaltatore.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Ciabatti Luisa, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che gli stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere eseguite risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è esattamente corrispondente alle somme autorizzate per gli stessi;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori le imprese esecutrici hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che le imprese esecutrici hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa mandataria ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'impresa è risultata in regola con i versamenti contributivi all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alle Casse Edili di appartenenza;
- che in relazione alla tipologia delle opere, non sono occorsi lavori strutturali tali da necessitare di collaudo statico della struttura ai sensi della ex Legge n. 1086/1971;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta F.lli Giuntini, avente sede in Pratovecchio Loc. Sala 4/A (AR) in base al contratto in data 22/03/2012 repertorio n. 358/2012, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito del soggetto esecutore come segue:

- ammontare del conto finale:

€. 24.341,00

Il tutto fatta salva la prescritta approvazione del presente atto.

Pratovecchio, 31/07/2012

L'IMPRESA MANDATARIA

Ditta F.lli Giuntini s.n.c

F.LLI GIUNTINI s.n.c.
di Giuntini Vincenzo & C.
Loc. Sala 4/A
52015 Pratovecchio AR
C.F. e P.IVA 00996860516

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Ciabatti Luisa

VISTO

ENTE PARCO FORESTE CASENTINESI

Il responsabile del progetto

Dot. Guido ...

[Handwritten signature]



PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

All. "C"

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. CIABATTI LUISA PER L' INCARICO DI PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA CASERMA
FORESTALE DI CHIUSI DELLA VERNA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

4/6/13

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse
(Dott. Alessandro Fani)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

4/6/13

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)