


# PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 253 DEL 04/06/13

**LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. DONI GIANNINI FABRIZIO PER L' INCARICO DI  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE  
STRUTTURE DEL CTA CFS**

## IL DIRETTORE

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha assegnato a questo Ente un finanziamento a fondo perduto di complessivi € 92.771,00 vincolati alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulle strutture assegnate al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, così come indicato nella nota ministeriale prot. DPN – 2009 – 0013633 del 24/06/2009;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale n°303 del 25/08/2010 si affidava l'incarico di progettazione per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulla Caserma forestale di San Benedetto in Alpe e Laboratorio per la fauna e la biodiversità di Montanino, all'Ing. Fabrizio Doni Giannini, con studio in via 23 maggio n°8 a Bibbiena (AR);

CONSIDERATO che i lavori di realizzazione di questi impianti fotovoltaici sono stati completati, così come certificato dalla Direzione Lavori (All. "A"), la cui documentazione è stata acquisita e validata dal Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse;

CONSIDERATO che la determinazione dirigenziale n°303/2010, impegnava una somma di 5.000,00€ IVA esclusa per l'incarico di progettazione di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, nel frattempo, l'Imposta sul Valore Aggiunto è stata modificata passando dal 20% al 21% e che il contributo integrativo C.N.P.A.I.A. è passato dal 2 al 4% e che, quindi, risulta necessario integrare tale impegno di spesa;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n° 582/2011, si assumevano vari impegni di spesa, tra i quali quello per coprire l'incremento percentuale dell'IVA dal 20% al 21%;

CONSIDERATO che risulta necessario impegnare l'ulteriore somma di € 100,00, per coprire l'aumento percentuale del contributo integrativo C.N.P.A.I.A. dal 2% al 4%;

ACQUISITA la fattura n°6 del 08/04/2013 emessa dall'Ing. Doni Giannini Fabrizio, con studio in via 23 maggio n°8 a Bibbiena (AR), di importo pari a 6.292,00€ (All. "B");

CONSIDERATO quindi che, per i motivi sopra esposti, è necessario assumere un impegno complessivo, oltre a quello già assunto con determinazione dirigenziale n°303/2010, pari a 172,00€, per saldare la fattura dell'Ing. Doni Giannini Fabrizio;

CONSIDERATO che il Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse ha accertato l'effettiva conclusione dei lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO opportuno liquidare la suddetta fattura, emessa dall'Ing. Doni Giannini Fabrizio, con studio in via 23 maggio n°8 a Bibbiena (AR);

I 129/13




VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, che integrano il presente atto quale allegato "C";

## DETERMINA

- 1) di approvare la documentazione sottoscritta e consegnata dall'Ing. Doni Gianni Fabrizio in qualità di Direttore dei Lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle strutture del CTA - CFS, documentazione allegata alla presente determinazione dirigenziale (All. "A");
- 2) di **impegnare**, per le motivazioni indicate in premessa, a valere sul capitolo 11.060 del Bilancio 2013 che presenta adeguata disponibilità, la somma di € 100,00 a favore dell'Ing. Doni Gianni Fabrizio, con studio in via 23 maggio n°8 a Bibbiena (AR);
- 3) di **liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa, la fattura n°6 del 08/04/2013 emessa dall'Ing. Doni Gianni Fabrizio, con studio in via 23 maggio n°8 a Bibbiena (AR), di importo pari a 6.292,00€ (All. "A");
- 4) di imputare la somma di 6.120,00€ all'impegno di spesa I 392/10 a valere sul capitolo 11.060 del Bilancio dell'Ente, assunto con determinazione dirigenziale n°303/2010;
- 5) di imputare la somma di 100,00€ all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione dirigenziale;
- 6) di imputare la somma di 72,00€ all'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n°582/2011;
- 7) di prendere atto del parere rilasciato dai Responsabili dell'Ufficio Amministrazione e Pianificazione in ordine alla regolarità contabile e tecnica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "C".

IL DIRETTORE  
dott. Giorgio Boscardi




# ALLEGATO A

Consegnato originale a  
Alfina Strazione  
in data 10 APR. 2013

Copia in data 10 APR. 2013  
PIANIFICAZIONE

Dott.Ing. **Doni Gianni Fabrizio**  
Via 23 Maggio n. 8  
52011 Bibbiena (AR)  
P. Iva 01794060515  
C.F. DNGFRZ57D21A851W

**ENTE PARCO NAZIONALE**  
Foreste Casentinesi  
Monte Falterona - Campigna  
Arrivo  
Prot. N. 0001807 del 10-04-  
2013  
Cat. 14 Cl. 19 Fasc. 1



FATTURA n. 6

Bibbiena, 8 Aprile 2013

Spett.le. **Ente Parco Nazionale delle Foreste  
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**  
Via Guido Brocchi, 7  
52015 Pratovecchio (AR)

**Oggetto:**

Onorario per il progetto, la direzione dei lavori, la redazione pratiche ENEL e GSE relativi alla realizzazione di due impianti fotovoltaici su copertura: uno nel Comando Stazione di San Benedetto in Alpe (FC) ed uno nell'ex casa forestale di Montanino (AR).

**CIG: Z74057DFC4**

|  |           |   |                |
|--|-----------|---|----------------|
| Onorario   |           | € | 5000,00        |
| Contributo integrativo C.N.P.A.I.A.<br>L. n° 6 del 1981 (4%) |           | € | 200,00         |
| <b>TOTALE</b>  |           | € | <b>5200,00</b> |
| IVA 21 % su  | € 5200,00 | € | 1092,00        |
| <b>TOTALE</b>  |           | € | <b>6292,00</b> |
| A detrarre il 20 % su<br>Per acconto d'imposta               | € 5000,00 | € | - 1000,00      |
| <b>TOTALE FATTURA</b>  |           | € | <b>5292,00</b> |

cod. 25/13 L. 423/425

## DICHIARAZIONE

Si attesta che il Dott. Ing. FABRIZIO DONI GIANNINI, nato a BIBBIENA AR il 21/04/1957, codice fiscale DNGFRZ57D21A851W, matricola 325722, iscritto nei ruoli previdenziali di questa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti :

dal 16/11/1989 al 01/01/1992

dal 01/01/1992 al 01/05/1996

dal 01/08/2006 ad oggi

risulta in regola con i versamenti contributivi per quanto accertato alla data odierna in relazione alle dichiarazioni reddituali rese.


La presente dichiarazione, prodotta in carta semplice ai soli fini amministrativi e comunque per soli casi in cui la legge non prevede il bollo, ha validità di mesi tre dalla data di rilascio.

Roma, 08/04/2013

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  
(Fabrizio Fiore)



# ALLEGATO B



**OGGETTO : LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEL COMANDO STAZIONE DI SAN BENEDETTO IN ALPE**

**STAZIONE APPALTANTE: ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI**

**IMPRESA APPALTATRICE: Ditta S.L.E Società Lavori Edili Montana Acquacheta Rabbi S.r.l con sede in Rocca S. Casciano Via Guerrazzi, 39 FC;**

**CONTRATTO: In data 18/06/2012, rep. 572/2012**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Importo dei lavori        | 15.892,24 |
| Oneri per la sicurezza    | 1.535,00  |
| Importo di aggiudicazione | 17.427,24 |

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno duemiladodici il giorno 13 del mese di Luglio , in Pratovecchio Via G. Brocchi 7

Il sottoscritto Ing. Fabrizio Doni Giannini Direttore dei lavori

Visti il contratto dei lavori in oggetto;  
 Visto il D.M. 19/04/2000, n° 145 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;  
 Visto l'art. 172 del DPR 21/12/1999, n° 554 regolamento di attuazione della L. 11/02/1994, n° 109;  
 Visti gli atti tecnici, tenuti tutti nel più rigoroso rispetto delle norme di cui agli atti prima richiamati, dai quali emergono le seguenti risultanze:

|  |           |
|--|-----------|
| Importo dei lavori                       | 15.892,24 |
| Oneri per la sicurezza di progetto       | 1.535,00  |
| Importo contrattuale                     | 17.427,24 |
| Importo perizie suppletive e di variante |           |
| Ammontare definitivo dei lavori          |           |

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visti i registri contabili;

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 13 ( tredici ) Luglio 2012 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

**L'impresa**

**Il Direttore dei Lavori**

Visto:


**Il Responsabile del Procedimento di esecuzione**

Il Responsabile del procedimento

*[Signature]*



S.L.E. Società Lavori Edili  
 Montana Acquacheta Rabbi s.r.l.  
 Sede Legale: Via A. Saffi, 6 47017 Rocca S. Casciano (FC)  
 PIVA 03477480408 Tel. 0543/668843 - Fax 0543/760025



STAZIONE APPALTANTE: ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI

OGGETTO: **LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
NELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEL COMANDO STAZIONE  
DI SAN BENEDETTO IN ALPE**

IMPRESA: Ditta S.L.E S.r.l con sede in Rocca San Casciano Via Guerrazzi, 39 FC;

CONTRATTO: in data 18/06/2012 repertorio n.572/2012

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| Importo dei lav.            | € | 15.928,00 |
| Oneri per la sicurezza      | € | 1.535,00  |
| Importo netto del contratto | € | 15.892,24 |
| Totale netto contrattuale   | € | 17.427,24 |

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**  
(art. 173 DPR 21/12/1999 n. 554)  
**E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**1 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**Progetto principale:** il progetto relativo ai lavori occorrenti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella copertura della caserma del comando stazione di San Benedetto in Alpe è stato redatto dall' Ing. Fabrizio Doni Giannini di Bibbiena ed è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 439 del 07/12/2010, per un importo complessivo di €. 23.347,00 così ripartito:

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| 1   | Lavori categoria OG 1 (opere di edilizia civile e industriale)            | € 15.928,00        |
|     | Oneri per la sicurezza  | € 1.535,00         |
|     | <b>Sommano lavori a base contrattuale:</b>                                | <b>€ 17.463,00</b> |
| 2.1 | Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa                                  | € 1.077,70         |
| 2.2 | Iva al 10% sui lavori a base d'asta e arrot.                              | € 1.746,30         |
| 2.3 | Spese tecniche prog. esec., strutturale, sicurezza (IVA e cassa comprese) | € 3060,00          |
| 2   | <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€ 5.884,00</b>  |
| 3   | <b>Totale costo intervento</b>  | <b>€ 23.347,00</b> |



**Finanziamento:** L'intervento per l'intero suo ammontare di €. 23.347,00 è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

**Impresa appaltatrice:** con determinazione n.535 del 31/12/2010 a seguito di procedura negoziata veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, in favore dell'impresa S.L.E S.r.l con sede in Rocca San Casciano Via Guerrazzi, 39 (FC) con un quadro economico che si articolava così come in appresso indicato:

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 1.01.    | Lavori categoria OG 1 (opere di edilizia civile)      | € 15.892,24        |
| 1.02     | Oneri per la sicurezza                                | € 1.535,00         |
| <b>1</b> | <b>Sommano lavori a contratto:</b>                    | <b>€ 17.427,24</b> |
| 2.01     | Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa              | € 1.077,06         |
| 2.02     | Iva al 10% sui lavori a base d'asta e oneri sicurezza | € 1.742,70         |
| 2.03     | Spese tecniche progetto esecutivo                     | €0,00              |
| <b>2</b> | <b>Totale somme a disposizione</b>                    | <b>€ 2.819,76</b>  |
| <b>3</b> | <b>TOTALE LAVORI EDILI</b>                            | <b>€ 20.247,00</b> |

**Contratto:** il contratto venne stipulato tra le parti in data 18/06/2012 con n. 572/2012 di repertorio.

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale, è risultato di €. 15.892,24 oltre ad € 1.535,00 per oneri relativi alla sicurezza, così per complessivi € 17.427,24;

**Perizie di variante e/o suppletive:** non si sono rese necessarie, in corso d'opera, perizie di variata distribuzione di spesa e/o suppletive;

Nel corso dei lavori si sono rese necessarie opere impreviste indispensabili per procedere all'esecuzione dei lavori, come descritto nella perizia di individuazione delle somme aggiuntive relative ai lavori occorsi per imprevisti, da finanziarsi con le somme a disposizione previste in progetto;

**Descrizione dei lavori:** i lavori edili eseguiti di cui alla presente relazione, hanno riguardato la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella copertura della casa forestale di San Benedetto in Alpe oltre a piccoli interventi manutentori;

**Sub appalto:** Per la realizzazione delle varie categorie di lavori componenti l'opera di cui alla presente relazione, il soggetto appaltatore non ha fatto ricorso alle procedure di sub-appalto.

**Consegna dei lavori:** i lavori del contratto furono consegnati in data 20/06/2012 come risulta dal relativo verbale.

**Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:** l'art. 8 del contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 19/08/2011.

**Proroghe concesse:** durante l'esecuzione dei lavori, non furono concesse proroghe del tempo utile contrattuale assegnato per l'ultimazione dell'opera.

**Sospensione dei lavori:** In corso d'opera non si sono rese necessarie sospensioni dei lavori;

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13 Luglio 2012 come fu accertato nella data medesima e quindi in tempo utile.

**Ordini di servizio:** durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

**Variazioni apportate:** non sono state apportate variazioni al progetto originario;

**Certificati d'acconto:** durante il corso dei lavori, non sono stati emessi certificati d'acconto.

**Stato finale:** lo stato finale è stato redatto in data 16/07/2012 ed ammonta a complessivi netti € 15.892,24 oltre € 1.535,00 per complessivi € 17.427,24 e non essendo stati emessi certificati di pagamento è pari al credito netto dell'impresa;

**Revisione dei prezzi:** durante l'esecuzione dei lavori non è stata effettuata nessuna revisione dei prezzi contrattuali.

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**Revisione dei prezzi:** durante l'esecuzione dei lavori non è stata effettuata nessuna revisione dei prezzi contrattuali.

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**Infortuni nel corso dei lavori:** durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni agli operai.

**Assicurazione degli operai:** l'Impresa mandataria e l'Impresa mandante, hanno assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 014089637 - 63 presso l'INAIL di Forlì.

**Assicurazioni sociali:** è stato disposto d'ufficio, nei confronti dell'impresa il riscontro del corretto adempimento verso gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché negli accantonamenti dovuti, ai sensi della contrazione collettiva, agli organismi paritetici. In esito a tale verifica sono stati acquisiti agli atti d'ufficio, i seguenti documenti unici di regolarità contributiva (DURC):

- prot. n. 2050/513 del 09/03/2012 emesso in Forlì il 09/03/2012 relativo all'Impresa S.L.E S.r.l, dal quale risulta la regolarità del soggetto controllato.

**Avvisi ad opponendum:** la pubblicazione dell'avviso ad opponendum è stata omessa poiché per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti di aree private, né si sono verificati danneggiamenti a cose o strutture di proprietà altrui, essendosi svolte le lavorazioni unicamente su proprietà della Stazione appaltante, il tutto come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei lavori acquisita agli atti d'ufficio.

**Cessione di credito:** dagli atti in possesso di questo Ufficio Tecnico, risulta che il soggetto appaltatore, non ha fatto ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto.

**Direzione dei lavori:** I lavori sono stati diretti dall'Ing Doni Giannini Fabrizio, di Bibbiena con studio in Via Poccianti.

## 2 - VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 13/07/2012 alle ore 10,00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza del Sig. Armando Pompigna in qualità di legale rappresentante della Ditta, ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
  - sono stati realizzati secondo il progetto nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
  - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
  - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla constatazione dell'assenza di riserve da parte dell'appaltatore.

### 3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Doni Giannini Fabrizio, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che gli stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere eseguite risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è esattamente corrispondente alle somme autorizzate per gli stessi;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori le imprese esecutrici hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che le imprese esecutrici hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa mandataria ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'impresa è risultata in regola con i versamenti contributivi all'I.N.P.S. , all'I.N.A.I.L. ed alle Casse Edili di appartenenza;
- che in relazione alla tipologia delle opere, non sono occorsi lavori strutturali tali da necessitare di collaudo statico della struttura ai sensi della ex Legge n. 1086/1971;

#### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta S.L.E S.r.l , avente sede in Rocca San Casciano, Via Guerrazzi, 39 (FC) in base al contratto in data 18/06/2012 repertorio n.572/2012, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito del soggetto esecutore come segue:

- ammontare del conto finale: €. 17.427,24

Il tutto fatta salva la prescritta approvazione del presente atto.

Pratovecchio, 16/07/2012

L'IMPRESA MANDATARIA

Ditta S.L.E S.r.l

S.L.E. Società Lavori Edili  
Montana Acquaseta Rabbi s.r.l. Edili s.r.l.  
Sede Legale: Via A. Stoffi, 6/7/8/17 Rocca S. Casciano (FC) - Casciano (FC)  
SIVA 03477469408 Tel. 0543/966640 - Fax 0543/560025 - 0543/560025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Fabrizio Doni Giannini


VISTO

ENTE PARCO FORESTE CASENTINESI

Il Responsabile del procedimento

Dott. Giuseppe Andrea





**OGGETTO : LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
NELLA COPERTURA DELLA EX CASA FORESTALE DI MONTANINO**

**STAZIONE APPALTANTE: ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI**

**IMPRESA APPALTATRICE: Ditta PUNTO G S.A.S con sede in Castel S. niccolò Via P. Togliatti n. 22(AR)**

**CONTRATTO: In data 1419/05/20082011,**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Importo dei lavori                | 26.005,00        |
| Oneri per la sicurezza            | 1.711,00         |
| <b>Importo netto contrattuale</b> | <b>27.716,00</b> |

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno duemiladodici il giorno 06 del mese di Aprile , in Pratovecchio Via G. Brocchi 7

**Il sottoscritto Ing. Fabrizio Doni Giannini Direttore dei lavori**

Visti il contratto dei lavori in oggetto;

Visto il D.M. 19/04/2000, n° 145 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;

Visto l'art. 172 del DPR 21/12/1999, n° 554 regolamento di attuazione della L. 11/02/1994, n° 109;

Visti gli atti tecnici, tenuti tutti nel più rigoroso rispetto delle norme di cui agli atti prima richiamati, dai quali emergono le seguenti risultanze:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Importo dei lavori                 | 26.005,00 |
| Oneri per la sicurezza di progetto | 1.711,00  |
| Importo contrattuale               | 27.716,00 |

Importo perizie suppletive e di variante

Ammontare definitivo dei lavori

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visti i registri contabili;

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 06 Aprile 2012 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

**L'impresa**

**Il Direttore dei Lavori**

Visto:

**Il Responsabile del Procedimento di esecuzione**

Il Responsabile del procedimento

Dot. Gennai Andrea



P X PUNTO G SAS  
Punto G SAS

PARCO NAZIONALE  
FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

AII. "C"

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. DONI GIANNINI FABRIZIO PER L' INCARICO DI  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE  
STRUTTURE DEL CTA CFS

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: \_\_\_\_\_

Pratovecchio,

4/6/13

Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse  
(Dott. Alessandro Fani)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: \_\_\_\_\_

Pratovecchio,

4/6/13

La Responsabile del Servizio Amministrativo  
(Dott.ssa Roberta Ricci)