




CRONOPROGRAMMA Mis.8.3.01 Bagno di Romagna -Ridracoli ID_DOMANDA n. 5006129

ATTIVITA'	DURATA	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175		
Cantiere 1 Calanca - Vapolisella																																						
Impostazione cantiere e sicurezza	1	■																																				
Diradamento	14	■	■	■																																		
Riduzione della biomassa secca ed esbosco	5				■																																	
Sommano	20																																					
Cantiere 2 Valpisella - Sasso																																						
Impostazione cantiere e sicurezza	1					■																																
Diradamento	14				■	■	■																															
Riduzione della biomassa secca ed esbosco	5								■																													
Adeguamento ai criteri di sicurezza della viabilità forestale, delle aree di imposto e sosta	5									■																												
Sommano	25																																					
Cantiere 3 Pianaccione - Fratta																																						
Impostazione cantiere e sicurezza	1										■																											
Diradamento	14										■	■	■																									
Riduzione della biomassa secca ed esbosco	5													■																								
Adeguamento ai criteri di sicurezza della viabilità forestale, delle aree di imposto e sosta	5														■																							
Sommano	25																																					
Cantiere 4 Valbonella - Valdonasso																																						
Impostazione cantiere e sicurezza	1																■																					
Diradamenti e altri interventi selvicolturali connessi	14																■	■	■																			
Riduzione della biomassa secca ed esbosco	5																			■																		
Realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio	5																					■																
Sommano	25																																					
Cantiere 5 San Paolo in Alpe																																						
Impostazione cantiere e sicurezza	1																																					
Lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore	4																																					
Sommano	5																																					
GIORNI	100	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175		

180



180