







OPERE: P.R.S.R. 2014-2020 Misura 08 Tipo di operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Annualità 2015/2016 - Delibera di Giunta Regionale n. 1301 del 1 agosto 2016

LAVORI:

"Manutenzione straordinaria e ammodernamento per fini turistico - ricreativi delle aree di sosta attrezzate e dei sentieri natura del versante romagnolo del Parco Nazionale", in comune di Tredozio, Portico - San Benedetto e Premilcuore (FC)

Importo € 183.000,00

ID DOMANDA: n. 5010977

PROGETTO: ESECUTIVO

Elaborati:

Cronoprogramma

ALLEGATI:

n. 8



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Sergio Paglialunga



Data 29/08/2017

CRONOPROGRAMMA Mis.8.3.01 Bagno di Romagna -Ridracoli ID_DOMANDA n. 5006129

ATTIVITA'	DURATA	5	10 15	20	25 3	35	40	45	50 5	6 60	65	70	75 80	0 85	90	95 1	00 105	110	115	120 1	25 13	135	140	145	150	155 1	90 165	170	175
													Cantie	re 1	Lago (di Pon	te		14										
Impostazione cantiere e sicurezza	1		7										T	I	ΓŤ	T				Т	1				T	Т	T		
Operazioni di taglio-esbosco materiale legnoso	14									\Box																			
Interventi piste forestali/sentieri e reticolo idr.	5									П	\neg	20														\neg			
Interventi puntuali	5					T	П			\Box														\neg					
Sommano	25																					1.7							_
													Cant	iere :	2_Rio	Secco)					T.							
Impostazione cantiere e sicurezza	1																\top									\top			
Operazioni di taglio ed esbosco materiale legnoso	9								\top	\Box	\neg			П						Т		\Box		\neg		$\neg \vdash$			
Interventi piste forestali/sentieri e reticolo idr.	5														1														
Interventi puntuali	5																\top						\neg						
Sommano	20									0				1.5							. 3								
												Ca	ntiere	3_Gc	orgolai	io - Le	Valli								30			- o	
mpostazione cantiere e sicurezza	1				4																	\Box		\neg		\neg		П	
Operazioni di taglio-esbosco materiale legnoso	14																							\neg	\neg			П	
Interventi piste forestali/sentieri e reticolo idr.	10																					\Box	\neg	\neg					
nterventi puntuali	15		_							П									. 5			П							
Sommano	40	13.						- 44				7														_		_	
			- 0								/		Cant	iere 4	4 Fiun	nicello	,	4											
mpostazione cantiere e sicurezza	1													П			T				T								
Interventi puntuali	14																												
Sommano	15									1																			
GIORNI	100	5	10 15	20	25 3	0 35	40	45	50 5	5 60	65	70	75 80	85	90	95 1	00 105	110	115	20 1	25 13	135	140	145	150 1	55 16	165	170	175