

**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,  
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°353 DEL 25/10/07**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA ZONA UMIDA DI GORGA NERA.

**IL VICE DIRETTORE**

VISTE le delibere commissariali n. 3 e 4 del 19/01/06 con le quali vengono affidate al dott. Nevio Agostini le funzioni di gestione dell'Ente con la qualifica di Vice Direttore;

RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n. 22 del 14/09/2006 con la quale veniva deciso lo stanziamento di € 43.800,00 per provvedere ad un intervento di recupero e valorizzazione del laghetto della Gorga Nera;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 155 del 10/05/2007 con la quale venivano affidati alla Comunità Montana della Montagna Fiorentina, con sede a Rufina (FI) in via XXV Aprile n. 10, la progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero e valorizzazione della zona umida di Gorga Nera, in Comune di San Godenzo, assumendo l'impegno n. 2356, sul Capitolo di Bilancio n. 11.430, di € 39.985,00 complessivi;

RICHIAMATA ancora la Determinazione Dirigenziale n. 155 del 10/05/2007 con la quale veniva affidato al dott. Giancarlo Tedaldi un incarico di collaborazione alla direzione dei lavori di cui all'oggetto, assumendo l'impegno n. 2357, a valere sul Capitolo di Bilancio n. 11.430, di € 3.815,00 totali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 208 del 04/07/2007 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di recupero dell'area umida di Gorga Nera redatto dal Servizio Attività Forestali della Comunità Montana della Montagna Fiorentina;

CONSIDERATO che i lavori in questione sono stati eseguiti dalla Comunità Montana della Montagna Fiorentina, con proprie maestranze, con la supervisione del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse dell'Ente Parco;

VISTO che il lavoro di cui all'oggetto è stato ultimato dalla Comunità Montana della Montagna Fiorentina con soddisfazione da parte dell'Ente Parco, in considerazione del fatto che si trattava di un sito di notevole importanza naturalistica e che la esecuzione dei lavori era preordinata al recupero dell'habitat riproduttivo di una importante specie di anfibio, obiettivo questo pienamente raggiunto;

VISTA la documentazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "A", pervenuta all'Ente Parco, protocollata con il n. 3764/07 del 16 agosto 2007, dal Servizio Attività Forestali della Comunità Montana della Montagna Fiorentina dal direttore dei Lavori dott. Antonio Ventre ed in particolare:

- Certificato Regolare Esecuzione;
- Computo metrico consuntivo;
- Relazione finale;

VERIFICATO dalla relazione finale che il costo effettivo dei lavori, sostenuto dalla Comunità Montana della Montagna Fiorentina, assomma ad € 37.687,26, oltre ad € 2.297,74 utilizzati come imprevisti per il miglioramento del progetto;

APPURATO che il contributo dell'Ente Parco per il finanziamento e la realizzazione dei lavori di recupero della zona umida della Gorga Nera era pari ad € 39.985,00 onnicomprensivi, impegno n. 2356 a valere sul Capitolo di Bilancio n. 11.430;



VISTA la fattura n. 19 del 02/10/2007, presentata dal dott. Giancarlo Tedaldi, per complessivi € 3.815,00, che integra il presente atto quale allegato "B";


RITENUTO, ricorrendone i presupposti ed essendo conclusi regolarmente i lavori, di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata a favore del dott. Giancarlo Tedaldi per l'incarico di collaborazione alla direzione dei lavori;

VISTO il parere dei Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Pianificazione in ordine alla regolarità contabile e tecnica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "C".

### DETERMINA

1. di approvare la documentazione, di cui all'allegato "A", redatta dal Direttore dei Lavori dott. Antonio Ventre;
2. di **liquidare** la somma complessiva di € 39.985,00 a favore della Comunità Montana della Montagna Fiorentina quale contributo economico per la progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero della zona umida della Gorga Nera;
3. di imputare tale spesa sull'impegno n. 2356 assunto a valere sul Capitolo di Bilancio n. 11.430;
4. di **liquidare** la somma totale di € 3.815,00 a favore del dott. Giancarlo Tedaldi, a saldo della fattura di cui all'allegato "B" ;
5. di imputare tale spesa sull'impegno n. 2357 assunto a valere sul capitolo di Bilancio n. 11.430, che presenta adeguata disponibilità;
6. di prendere atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, che integrano il presente atto quale allegato "C".

IL VICE DIRETTORE  
dott. Nevio Agostini



ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI  
Monte Falterona - Campigna  
Comunità del Parco

Data .....  
Prot. 3764/07 16 AGO 2007  
Cat. 10 Cl. 8 Fasc. 5  
Servizio di competenza  
 Amm.  Dir.  Pian.  Prom.

16/08/07  
GENNAI  
DESTINI

All'Ente Parco Nazionale  
Foreste Casentinesi Monte  
Falterona - Campigna  
Palazzo Vigiani  
Via G. Brocchi, 7  
52015 - Pratovecchio (AR)

Alla c.a. del Dott. N. Agostini  
Alla c.a. del Dott. A. Gennai

Rufina li, 10/08/2007  
Prot. n°6348/12

*Oggetto: Intervento di "Ripristino habitat anfibio Rana temporaria mediante recupero conservativo area umida di Gorga Nera nel complesso demaniale Alpe San Benedetto, comune di San Godenzo. Comunicazione fine lavori e trasmissione documenti.*

In relazione all'intervento in oggetto, si comunica che in data 01/08/2007 sono stati conclusi i lavori e che con determinazione del Responsabile n°391 del 10/08/2007 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione. A seguito della contabilizzazione finale dei costi sostenuti si è accertata una economia di € 2.276,75 per la quale siamo disponibili ad un eventuale integrazione o variante al progetto iniziale.

Infine di conferma la nostra disponibilità alla collaborazione per il proseguimento del progetto finalizzato alla valorizzazione dell'area della Gorga Nera.

Si allega:

1. Certificato Regolare Esecuzione
2. Computo metrico consuntivo
3. Relazione finale

Distinti saluti.

Il Direttore Lavori

Dott. For. Antonio Ventre





### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Dott. For. Antonio Ventre, Direttore dei Lavori di che trattasi da Determinazione del Responsabile di Settore n. 317 del 26.06.2007, alla presenza dell'assistenza alla DD. LL: dott. Giancarlo Tedaldi, si è recato in data odierna presso il luogo dove sono stati eseguiti i lavori.

Sulla scorta degli atti progettuali e dei documenti contabili è stato effettuato un esame particolareggiato dei lavori eseguiti, riscontrandoli conformi agli atti di progetto, alla contabilità ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso e considerato che:

- lavori eseguiti sono conformi alle indicazioni del progetto, come riportato dal computo metrico consuntivo;
- per quanto è stato possibile accertare nella visita di collaudo e durante l'esecuzione dei lavori, le notazioni contabili rispondono allo stato di fatto delle opere, mentre per quanto non è stato ispezionato, o di difficile ispezione, o non ispezionabile, si è in grado di affermare la perfetta corrispondenza tra quanto eseguito e le previsioni peritate;
- durante l'esecuzione dei lavori non sono stati arrecati danni a cose o a persone;
- in seguito ai riscontri contabili ed alle risultanze della visita di collaudo, l'importo del conto non supera l'impegno finanziario approvato.

### CERTIFICA



che l'intervento di "Intervento di ripristino dell'habitat dell'anfibio "rana temporaria" mediante recupero conservativo dell'area umida di Gorga Nera nel complesso demaniale Alpe San Benedetto, Comune di San Godenzo (FI)" eseguito dalle maestranze della Comunità Montana Montagna Fiorentina in amministrazione diretta

**è stato eseguito regolarmente.**

Rufina, li 01/08/2007

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. For. Antonio Ventre)



**PROGETTO DI RIPRISTINO HABITAT RANA TEMPORARIA MEDIANTE RECUPERO  
CONSERVATIVO AREA UMIDA DI GORGA NERA**


Unità Montana  
**nafiorentina**  
di sive - vallombrosa

**COMPUTO METRICO CONSUNTIVO**

|                           | OGGETTO   | LUNG.  | LARG. | QUANTITA' | QUANTITA' A | PREZZO UNIT. | IMPORTO  |
|---------------------------|---|--------|-------|-----------|-------------|--------------|--|
|                           |   |        |       | PREVISTA  | CONSUNTIVO  |              |  |
|                           | Scavo a sezione aperta eseguito con mezzo meccanico in terreno di media consistenza e caricamento del materiale su carrello fino alla distanza di 50 m dal fronte dello scavo nell'ambito del cantiere e trasporto del materiale mediante trattore e carrello all'imposto in loc. Barbotto posto alla distanza di 650 ml dal sito di scavo.<br><br>sommano mc |        |       | 700,00    | 686,00      | 34,45        | 23.632,70  |
| 2                         | Trasporto del materiale di scavo mediante autocarro da cava dall'imposto in loc. Borbotto ad alcuni vivai della zona.<br><br>sommano mc   |        |       | 700,00    | 686,00      | 8,35         | 5.728,10   |
| 3                         | Trattamento delle sede stradale di accesso al sito di intervento con macchinario che opera la frantumazione del materiale pietroso superficiale e contemporaneamente la fresatura della superficie lavorata (riferito ad una carreggiata di larghezza 3 metri)<br><br>sommano ml  | 650,00 |       | 650,00    | 650,00      | 3,08         | 2.002,00   |
| 4                         | Spalcatura delle piante ubicate lungo la viabilità di accesso al sito e perimetralmente allo stesso<br><br>sommano cad.   |        |       | 700,00    | 700,00      | 1,63         | 1.141,00   |
| 5                         | Taglio di piante arboree fino a 20 cm di diametro eseguito con qualsiasi mezzo compreso l'allestimento del materiale di risulta che deve essere opportunamente rilasciato in loco. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br><br>sommano mq   |        |       | 600,00    | 600,00      | 0,80         | 480,00   |
| 6                         | Nolo autocarro con rimorchio per trasporto mezzi meccanici al sito di intervento e, al termine dei lavori, al centro aziendale.<br><br>sommano n. viaggi  |        |       | 4,00      | 4,00        | 250,00       | 1.000,00   |
| 7                         | Nolo motopompa per svuotamento invaso   |        |       | NP        | 1,00        | 225,00       | 187,50   |
| <b>LAVORI IN ECONOMIA</b> |   |        |       |           |             |              |  |
| 7                         | Sistemazione preliminare della viabilità di accesso al sito finalizzata all'utilizzo del macchinario per il trattamento della sede stradale<br><br>sommano cad.   |        |       | 1         | 1,00        | 410,24       | 410,24   |
| 8                         | Asportazione dal sito (parte umida) dello strato superficiale di vegetazione costituita da canne di palude e sistemazione del materiale di risulta nell'area circostante il cantiere.<br><br>sommano cad.   |        |       | 1         | 1,00        | 820,80       | 820,80   |
|                           | A) TOTALE parziale<br>B) Spese interne per progettazione, dd.ll. collaudo, RUP ecc.<br>IMPORTO LAVORI<br>IVA (20%) con riferimento ai punti n. 2;3;6;7<br><b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>  |        |       |           |             |              | <b>35.402,34</b><br><b>501,40</b><br><b>35.903,74</b><br><b>1.783,52</b><br><b>37.687,26</b> |

Rufina, li 01/08/2007

Il DD.LL.  
Dott. For. Antonio Venturi



## Relazione Finale

“Intervento di ripristino dell’habitat dell’anfibio “rana temporaria” mediante recupero conservativo dell’area umida di Gorga Nera nel complesso demaniale Alpe San Benedetto, Comune di San Godenzo (FI)”

- Progetto redatto in giugno 2007; Progettista Dott. For. Bianca Maria Del Monte

### A) COSTO DEI LAVORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Importo lavori | € 35.814,04 |
|----------------|-------------|

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

|  |            |
|--|------------|
| Importo accantonamento per imprevisti (5%) | € 1.790,70 |
|--|------------|

|   |          |
|---|----------|
| Spese tecniche per incarico interno di progettazione e DD.LL (1,4 % di A) | € 501,40 |
|---|----------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| IVA 20% su importo dei noli | € 1.769,40 |
|-----------------------------|------------|

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| IVA 20% su importo accantonamento | € 88,47 |
|-----------------------------------|---------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Totale somme a disposizione | € 4.149,97 |
|-----------------------------|------------|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b> | <b>€ 39.964,01</b> |
|------------------------------|--------------------|

- **APPROVAZIONE** : Determinazione Responsabile n. 317 del 26/06/2007;
- **MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI**: amministrazione diretta e noli;
- **DIREZIONE TECNICA**: i lavori sono stati diretti dal Dott. For. Antonio Ventre;
- **INIZIO DEI LAVORI**: i lavori sono iniziati in data 04/07/2007;
- **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**: i lavori sono finiti in data 01/08/2007.
- **CONTO FINALE** : Il conto finale può essere così riscontrato:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| importo lavori         | € 39.964,01 |
| costo effettivo lavori | € 37.687,26 |
|                        | € 2.276,75  |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>ECONOMIE</b> | <b>€ 2.276,75</b> |
|-----------------|-------------------|

- **DANNI** : durante l’esecuzione dei lavori non si è verificato alcun danno a cose o persone.

Rufina li, 08/08/2007

Il Direttore dei Lavori  
Dott. For. Antonio Ventre

*Manca*

Consegnato originale a  
Rita  
in data 09.10.07

Copia in data 9/10/07  
a Bisstru

ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI  
Monte Falterona - Campagna  
Comunità del Parco OTT 2007

**GIANCARLO TEDALDI**

Dottore in Scienze Forestali  
NATURALISTA

47100 FORLI' (Italia)

via F. De Sanctis, 17 tel. 0543-401764

Partita I.V.A. 02405850401

Codice fiscale TDLGCR67S03D704P

Data .....  
Prot. 4615/07  
Cat. 5 Cl. 2 Fasc. 6  
Servizio di competenza  
 Amm.  Dir.  Pian.  Prom.

Aut. B

Forlì, 2 ottobre 2007

Fattura n° 19


Spett.<sup>le</sup>:

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi  
Via Brocchi n° 7 Pratovecchio (AR)  
C.F. 94001420515

**Oggetto: collaborazione alla direzione lavori di recupero e valorizzazione dell'area umida di Gorgan nera nel comune di San Godenzo (rif.to determinazione dirigenziale n° 155 del 10/5/2007 impegno di spesa n° 2357)**

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| Onorario.....   | euro        | 3.116,83               |
| 2% Contr. Prev.<br>(ai sensi art. 8 D.L. 103/96)..... | euro        | 62,34                  |
| <b>totale.....</b>                                    | <b>euro</b> | <b><u>3179,17</u></b>  |
| <br>I.V.A. 20 % (su 3.179,17).....                    | euro        | 635,83                 |
| <b>totale lordo .....</b>                             | <b>euro</b> | <b><u>3.815,00</u></b> |
| <br>Ritenuta d'acconto 20 % (su 3.116,83).....        | euro        | 623,37                 |
| <b>netto da pagare.....</b>                           | <b>euro</b> | <b><u>3191,63</u></b>  |

-fattura ad esigibilità immediata-



Firma

Giancarlo Tedaldi

*Giancarlo Tedaldi*

nota: il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su Conto Corrente n° 1128896 (cin: U) intestato a Giancarlo Tedaldi presso UNICREDIT BANCA Agenzia di Viale Risorgimento -Forli-. Codice ABI 02008; codice CAB 13204.

**PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA ZONA UMIDA DI GORGA NERA.

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE**

**Parere di regolarità tecnica**

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:


favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: \_\_\_\_\_

Pratovecchio, 22/10/07

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse

(Dott. Andrea Genial)



**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Parere di Regolarità Contabile**

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: \_\_\_\_\_

Pratovecchio,

23/10/07

La Responsabile del Servizio Amministrativo

(Dott.ssa Roberta Ricci)

